

Утверждаю
Генеральный директор
МУП "КС г. Новочебоксарска"

Александров Г.Г.
(ф.и.о)

М.П.

(подпись)

" " 2018 г.

Отчет фактического выполнения ремонтных работ МУП "КС г. Новочебоксарска" за счет регулируемых тарифов в сфере электроснабжения за 12 месяцев 2017 года.

№ п/п	Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов)	ремонт основных фондов	
		план	факт
1	2	3	4
Всего 1 квартал, в т.ч.		371,51	246,29
1.	Капитальный ремонт	199,10	72,73
2.	Текущий ремонт	37,50	21,30
3.	Техническое обслуживание	134,91	152,25
Всего 2 квартал, в т.ч.		2 831,62	618,57
1.	Капитальный ремонт	2 566,23	219,91
2.	Текущий ремонт	130,48	238,60
3.	Техническое обслуживание	134,91	160,06
Всего 1 полугодие, в т.ч.		3 203,13	864,86
1.	Капитальный ремонт	2 765,33	292,65
2.	Текущий ремонт	167,98	259,90
3.	Техническое обслуживание	269,82	312,31
Всего 3 квартал, в т.ч.		1 613,18	3 418,16
1.	Капитальный ремонт	1 225,95	3 018,25
2.	Текущий ремонт	252,32	268,56
3.	Техническое обслуживание	134,91	131,35
Всего 9 месяцев, в т.ч.		4 816,31	4 283,02
1.	Капитальный ремонт	3 991,28	3 310,90
2.	Текущий ремонт	420,30	528,46
3.	Техническое обслуживание	404,73	443,66
Всего 4 квартал, в т.ч.		639,20	1 197,70
1.	Капитальный ремонт	101,22	981,40
2.	Текущий ремонт	403,13	29,07
3.	Техническое обслуживание	134,85	187,23
Всего 12 месяцев, в т.ч.		5 455,52	5 480,72
1.	Капитальный ремонт	4 092,50	4 292,30
	в т.ч. -хозспособом	2 127,13	2 065,56
	подрядным способом	1 965,37	2 226,74
1.1.	Капитальный ремонт зданий, сооружений	1 598,88	1 933,20
	подрядным способом	1 598,88	1 933,20
	Капитальный ремонт кабельных линий	1 368,44	1 172,17
1.2.	хозспособом	1 001,95	878,63
	подрядным способом	366,49	293,54
1.3.	Капитальный ремонт ВЛ	618,33	602,11
	-хозспособом	618,33	602,11
1.4.	Капитальный ремонт ТП,КТП,РП	487,05	309,39
	хозспособом	487,05	309,39
1.5.	Капитальный ремонт силовых трансформаторов	19,80	12,01
	-хозспособом	19,80	12,01
1.6.	Замена силовых трансформаторов	0,00	263,42
	-хозспособом	0,00	263,42
2.	Текущий ремонт	823,43	557,53
	-хозспособом	823,43	557,53
2.1.	Текущий ремонт зданий и сооружений	0,00	70,04
	-хозспособом	0,00	70,04
2.2.	Текущий ремонт ТП,КТП,РП	673,43	437,55
	-хозспособом	673,43	437,55
2.3.	Текущий ремонт воздушных линий	150,00	49,94
	-хозспособом	150,00	49,94
3.	Техническое обслуживание	539,59	630,89
	-хозспособом	539,59	630,89
ИТОГО за 2017 г.		5 455,52	5 480,72

Согласовано:

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска"

Главный бухгалтер МУП "КС г. Новочебоксарска"

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска"

(подпись)

Д.Н. Сергеев
(ф.и.о.)

(подпись)

И.В. Чеботаева
(ф.и.о.)

(подпись)

Ф.Р. Зейнутдинов
(ф.и.о.)

Утверждаю
 Генеральный директор
 МУП "КС г. Новочебоксарска"

Александров Г.Г.
 (ф.и.о)

М.П.


 (подпись)

" " 2018 г.

Отчет фактического выполнения планов ремонтных работ МУП "КС г. Новочебоксарска" в сфере электроэнергетики за 4 квартал 2017 года.

тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов)	ремонт основных фондов	
		план	факт
1	2	3	4
	Всего, в т.ч.	639,20	1 197,70
1.	Капитальный ремонт	101,22	981,40
	в т.ч. -хозспособом	101,22	310,57
	подрядным способом	0,00	670,83
1.1.	Капитальный ремонт зданий, сооружений	0,00	631,38
	хозспособом	0,00	0,00
	подрядным способом	0,00	631,38
1.2.	Капитальный ремонт кабельных линий	101,22	79,29
	хозспособом	101,22	47,16
	подрядным способом	0,00	32,14
1.3.	Капитальный ремонт ТП,КТП,РП	0,00	7,31
	хозспособом	0,00	0,00
	подрядным способом	0,00	7,31
1.4.	Замена силовых трансформаторов	0,00	263,41
	-хозспособом	0,00	263,41
2.	Текущий ремонт	403,13	29,07
	в т.ч. -хозспособом	403,13	29,07
2.1.	Текущий ремонт ТП,КТП,РП	365,63	25,59
	-хозспособом	365,63	25,59
2.2.	Текущий ремонт воздушных линий	37,50	3,48
	-хозспособом	37,50	3,48
3.	Техническое обслуживание	134,85	187,23
	-хозспособом	134,85	187,23

Согласовано:


Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска"


 (подпись) Д.Н. Сергеев
 (ф.и.о.)

Главный бухгалтер МУП "КС г. Новочебоксарска"


 (подпись) И.В. Чеботаева
 (ф.и.о.)

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска"


 (подпись) Ф.Р. Зейнутдинов
 (ф.и.о.)

