

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети"  
МУП "КС г. Новочебоксарска", вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2019 год**

Дата		Аварии			Инциденты, внеплановые отключения		
откл.	вкл.	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению	Наименование энергообъектов	Причина отключения	Мероприятия по устранению
<b>Итого объектов за январь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>0</b>		
12.02.2019г.					ТП-2 гр.4	Выход из строя кабельной линии 0,4 кВ между жилыми домами 1 и 2 по пер.Химиков	Кабельная линия 0,4 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной линии
03-15	04-40						
25.02.2019г.					РП-5 яч.12	Короткое замыкание на второй секции РУ-10 кВ ТП-79	Неисправное оборудование выведено в ремонт. Потребители на всех ТП запитаны по резервной схеме по 0,4 кВ
18-15	19-47						
<b>Итого объектов за февраль:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>2</b>		
26.03.2019г.					ПС Спутник фид. 45	Отключился МВ на ЯКНО линии ф.45 "Гэсстрой" при переводе нагрузки Трубногo завода с фид.50 на фид.45	Электроснабжение РП-6 переведено на основной ввод от РП-2 ДСК яч.22
14-15	14-25						
<b>Итого объектов за март:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>1</b>		
03.04.2019г.					ТП-27 гр.2, 20	При проведении земляных работ персоналом службы КЛ была повреждена кабельная линия 0,4 кВ с гр.20 ТП-27	Неисправная линия выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме
09-35	10-02						
15.04.2019г.					ТП-68 гр.6, 11	Короткое замыкание на вводных рубильниках ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Винокурова, 65А	Неисправная линия с гр.11 выведена в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме от гр.8
02-32	03-10						
21.04.2019г.					РП-7 яч.17	Повреждение на кабельной линии 10 кВ от РП-7 яч.17 до ТП-157 яч.4 (на обслуживании ОАО "ЧГЭС")	Неисправная линия с яч.17 выведена в ремонт. Потребители переведены на резервную схему от яч.18
00-49	01-59						
<b>Итого объектов за апрель:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>3</b>		
04.05.2019г.					РП-7 яч.18	При отыскании "замыкание на землю" на 2 сек. ПС Спутник выявлен неисправный кабель 10кВ фид.6 до РП-5 яч.14. Как вторичное проявление перенапряжения на секции ПС Спутник вышел из строя изолятор на оп.№4 ВЛ-10 кВ от ТП-175 яч.2 до ТП-73 на ф."А"	Неисправная линия фид.6 ПС Спутник выведена в ремонт. По РП-7 после проверки и осмотра воздушных линий возобновлено эл. снабжение. Неисправный участок ВЛ-10кВ после ремонта был введен в работу
01-04	08-52						
25.05.2019г.					РП-3 яч.3	При проведении земляных работ персоналом ООО "Роспан" была повреждена кабельная линия 10 кВ от ТП-11 яч.3 до ТП-110 яч.4	Неисправная линия выведена в ремонт. Поэтапно подано напряжение на все ТП
08-45	10-35						
<b>Итого объектов за май:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>2</b>		
03.06.2019г.					ТП-3 гр.3	При проведении земляных работ персоналом ООО "Тим-сервис" была повреждена линия 0,4 кВ между вторым и пятым подъездом по ул.Молодежная,11	Неисправная линия выведена в ремонт. Жилой дом по ул.Молодежная,11 запитан от гр.3 и 7 ТП-3
21-45	23-20						
19.06.2019г.					РП-7 яч.17	Короткое замыкание в ТП-157 на яч.4 (на обслуживании ОАО "ЧГЭС" ). Причина отключения: пробой полимерного изолятора на СШ-10 кВ	Неисправная линия с яч.17 выведена в ремонт. Потребители переведены на резервную схему от яч.18
22-12	22-27						

28.06.2019г.					РП-2 яч.13	Ошибка оперативного персонала при приемке рабочего места в ТП-50	В ТП-50 разобрана схема яч.3. Возобновлено электроснабжение подстанций от РП-2 яч.13
15-37	15-45						
<b>Итого объектов за июнь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>3</b>		
10.07.2019г.					ТП-18 гр.6	При проведении земляных работ персоналом ОСП "НГТС" была повреждена кабельная линия 0,4 кВ от ТП-18 гр.6 до ВРУ магазина по ул.Винокурова, 21	Неисправная линия выведена в ремонт. Потребители переведены на резервную линию от гр.3
10-50	13-50						
12.07.2019г.					ТП-93, 94	При проведении земляных работ персоналом ООО "Альянс-групп" была повреждена линия 10 кВ от ТП-40 яч.10 до ТП-94 яч.8	Неисправная линия выведена в ремонт. Потребители переведены на резервные линии.
11-56	12-28						
19.07.2019г.					РП-5 яч.48	Вышла из строя кабельная линия 10 кВ от ТП-107 яч.8 до ТП-108 яч.6	Неисправная линия выведена в ремонт. Поэтапно подано напряжение на все ТП от РП-5 яч.48
05-11	06-14						
<b>Итого объектов за июль:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>3</b>		
<b>Итого объектов за август:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>0</b>		
21.09.2019г.					РП-5 яч.48	При проведении земляных работ персоналом ООО "Курс" была повреждена кабельная линия 10 кВ от ТП-103 яч.8 до ТП-105 яч.1	Неисправная линия выведена в ремонт. Восстановлено напряжение на все ТП от РП-5 яч.48
13-52	14-46						
23.09.2019г.					ТП-133 ввод №2	От перегрузки отключился автомат ввода №2 ТП-133	После проверки оборудования включен автомат ввода №2
19-50	19-59						
<b>Итого объектов за сентябрь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>2</b>		
05.10.2019г.					ТП-108 ввод №2	Вышла из строя кабельная линия 0,4 кВ между жилыми домами №39 и №41 по ул.В.Интернационалистов	Неисправная линия выведена в ремонт. Электроснабжение возобновлено от ввода №2 ТП-108
03-40	04-05						
30.10.2019г.					ПС Спутник фид.38	Ошибочные действия ремонтного персонала службы КЛ при работе на кабельной линии 10 кВ ф.35 ПС Спутник	Неисправная линия 10 кВ ф.38 ПС Спутник выведена в ремонт. Нагрузка секции 2 РП-3 переключена на секцию 1
09-36	09-55						
<b>Итого объектов за октябрь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>2</b>		
13.11.2019г.					РП-1 яч. 1	Ошибочные действия ремонтного персонала службы КЛ при прокладке временной кабельной линии УО на новый щит уличного освещения	ТП-17 выведена в ремонт. В РП-1 собрана схема яч.1. После выполнения ремонтных работ в ТП-17 подано напряжение
09-58	10-20						
23.11.2019г.					РП-2 яч. 7	Повреждение в концевой заделке на кабельной линии 10 кВ в ТП-52 яч.7	Неисправная линия выведена в ремонт, Электроснабжение восстановлено по резервной схеме.
01-14	02-08						
<b>Итого объектов за ноябрь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>2</b>		
<b>Итого объектов за декабрь:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>0</b>		
<b>Итого объектов за 2019 год:</b>		<b>0</b>	Аварийных отключений не было		<b>20</b>		