





УТВЕРЖДАЮ
 Директор ОСП «НГЭС»

 Д.Н.Сергеев
 «18» декабря 2017 г.

ГРАФИК
 отключений ТП, РП для проведения ремонтов
 на 2018 год

№ п/п	Месяц	Дата	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Реконструкция	Объем основных мероприятий с материалами
1	Январь					
2	Февраль					
3	Март					
4	Апрель	10-12		ТП-174		
		16,17	ТП-74 секция 1			
		18,19	ТП-74 секция 2			ВНРп-10/400 с заземл. ножами(яч.4); ПКТ-1,2-10-31,5А - 3шт.
		24-26		ТП-32		Шина АТ 60х6 10м. (нейтраль)
5	Май	27,3,4		ТП-40		Кабель ВВГнг 3х2,5 -45м.
		7,8,10,11	ТП-138			УКЗ - 2шт.
		15-17		ТП-119		УКЗ -2шт. (яч6)
		21,22	ТП-70 секция 1			РПС-2/1 250А левый-1шт (гр.1); РПС-2/1 250А правый-2шт. (гр.3,15); ПКТ-1,3-10-80 А - 3шт.
		23,24	ТП-70 секция 2			РПС-2/1 250А левый-1шт (гр.5); ПКТ-1,3-10-80 А - 3шт.
		29-31		ТП-84		Кабель ВВГнг-П 3х2,5 -20м.
6	Июнь	4-7	ТП-30			РПС-2/2-250А левый-1шт.; РПС-2/2-250А правый-2шт. (гр.3,5,7); Шина АТ 80х8 - 4м (замена перемычек ВА РВ); ОСО-0,125 220/12В; ВВГнг 3х2,5мм2 -10м; ПКТ 1.2-10-50-12,5У3 - 3шт (Т-1)
		13-15		ТП-23 Д/С		ЩО-70 №8 переставить на другую секцию с перезаводкой КЛ-0,4. Кабель ВВГнг 3х2,5мм2-40м.; КМПн 2/2 -1шт.; Текстолит ПТ-5 (1,0х0,5м)-1шт. (переход в камеру тр-ра.)
		18-21		ТП-58 2Д/С	ТП-58 2Д/С	Замена тр-ров по энергосбережению. Р-35-45 2000А-1шт., Шина аллом. 80х8 -2м. Кабель ВВГнг-П 3х2,5 -45м.
		25-28	ТП-68 Д/С			РПС-2/2 250А левый-1шт, РПС-2/2 250А правый-1шт. (гр.6,7); ВА57-35-250А -2шт. (гр.1,3), Шина АТ20х3 -4м. (ошиновка ВА); Кабель ВВГнг 3х2,5 -55м.; ПКТ-1,3-10-80 А -6шт; УКЗ -2шт. (яч. 3); Бетон тяжелый - отмостка
7	Июль	3-5		ТП-15 ШК		КМПн 2/2-1шт.; Кабель ВВГнг 3х2,5мм2-45м.; Шина аллом. 60х6 -4м. (нейтраль); Текстолит ПТ-5 (1,2х1,2)-1шт. (переход в камеру тр-ра.)
		9-12	ТП-69 ШК			ПКТ-1,3-10-80 А - 6шт
		17-19		ТП-22 ШК, 2Д/С		Кабель ВВГнг 3х2,5мм2-50м.; КМПн 2/2 -1шт.; Шина АТ 60х6 -12м. (нейтраль Т);Текстолит ПТ-5(1,2х1,2) 1шт.-переход в камеру тр-ра
		23-26	ТП-4 ШК, Д/С			РПС-2/1 250А левый-3шт.(гр.1,5,9), РПС-2/2 250А правый-1шт.(гр.8); КМПн 4/4 -1шт.; ПКЕ 222-2 У2 IP54-2шт.; ПВ 2-16 16А, IP56 -1шт.
8	Август	31,1-3		ТП-39 2Д/С		ЩО-70 переставить на другую секцию. Кабель ВВГнг-П 3х2,5мм2-45м.; Шина АТ 60х6 -12м. (замена нулевых шин от тр-ра)
		6-9	ТП-5 Д/С			Шина алюминиевая 60х6 -12м. (СШ-10кВ)
		13-16		ТП-27 ПУ-14	ТП-27 ПУ-14	Замена РУ-10кВ; Кабель ВВГнг 3х2,5 -60м., ПКЕ-112-2 -3шт.
		20-22			ТП-53 ПУ-15	Замена РУ-10кВ
		23,24	ТП-33			ИП-10 - 3шт.
		27-30	ТП-1			КМПн 2/2-1шт.; Кабель ВВГнг 3х2,5-40м.;Бетон тяжелый -отмостка
9	Сентябрь	3-6	ТП-2			Кабель ВВГнг 3х2,5 - 40м.
		11-13		ТП-55		Шина АТ 60х6 -4м. (замена нулевой шины)
		17-20	ТП-6		ТП-6	Шина аллом. 60х6 -12м.;Шина аллом. 40х4-4м.(СШ-10кВ); Замена тр-ра по энергосбережению; ПКТ-1,2-10-40 А -3шт.
		24-27	ТП-115			РПС-4/1 400А правый -1шт., РПС-2/1 250А правый -2шт. (гр.4,7,11); Кабель ВВГнг 3х2,5 -35м.; Бетон тяжелый -отмостка; Уголок 40х40х4-3,5м., Лист метал. 2мм, (1,75х0,3м) -2шт. (жалюзи)
10	Октябрь	1,2		ТП-63 секция 1		Кабель ВВГнг 3х2,5 -40м.
		3,4		ТП-63 секция 2		
		8-12	РП-3, ТП-34 С-			Кабель ВВГ 2х2,5 -12м
		15-19	РП-3, ТП-34 С-			Лист метал. 4мм (1,5х0,5м)-1шт., Лист метал. 1мм (0,5х0,5м)-1шт.
		22-26			ТП-67	Замена РУ-0,4кВ
11	Ноябрь					
12	Декабрь					

Начальник Службы подстанций
 Начальник ПТО
 Начальник ОДС

 И.А.Егоров
 С.А.Ратов
 Э.Н.Андреев